

Sjekkliste før innkalling til igangkjøring

| | | | |
|----------------|--|-----------------|--|
| Anlegg: | | Vårt ordre nr.: | |
| Syst./Aggr.: | | Saksbehandler: | |
| Kunde: | | Kundens ref.: | |

ECONET enhet

| Montering: | Mont. | Klart |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pumpeenhet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frekvensomformer ECONET-pumpe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ECONET automatikksentral | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Styrestrøm: | Mont. | Klart |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ECONET automatikk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ECONET Pumpe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ECONET frekv.omf. (pumpe) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Kabeldraging: | Mont. | Klart |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Mellom aggregat- og ECONET-automatikk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mellom ECONET-automat. Og frekv.omf. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mellom Pumpe og frekv.omf. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Temperaturfølere | GT41, GT42 | <input type="checkbox"/> |
| Ventilmotor (by-pass) | SV40 | <input type="checkbox"/> |
| Trykkløler | GP41 | <input type="checkbox"/> |
| Trykkvakt | GP40 | <input type="checkbox"/> |
| Tilluftmengde; via automatikk eller direkte | | <input type="checkbox"/> |

| Rørkobling: | Mont. | Klart |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Mellom aggregatbatteri, inkl. Detaljer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Oppfylt ECONET-krets, vann/glykol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| % Glykolyttype: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avluftet ECONET-krets | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Drenering: | Tilluftsbatteri | <input type="checkbox"/> |
| | Avtrekksbatteri | <input type="checkbox"/> |

| Diverse: | |
|---|--------------------------|
| Luftmengde innjustert; alt. åpne spjeld | <input type="checkbox"/> |
| Igangkjøringstillatelse | <input type="checkbox"/> |
| Ansv. Kontaktperson: | |
| Navn: | |
| Tlf.: | |

| | |
|---------------------|--|
| Kommentarer: | |
|---------------------|--|

Ved igangkjøring av ECONET bør det reserveres 8 timer pr. system.

Øvrige komponenter

| Aggregatautomatikk: | OK: <input type="checkbox"/> |
|---|------------------------------|
| Automatikken skal være installert og ferdig for igangkjøring. | |
| Gjelder bl.a. følgende funksjoner: | |
| Luftmengde, temperatur, etc. | |
| Tilleggsvarme | |
| Tilleggskjøling | |
| Befukterfunksjon (hvis installert) | |
| Ansv.: | |

| Rørlegger: | OK: <input type="checkbox"/> |
|--|------------------------------|
| Varmevexler(e) og ventiler montert og i driftklar stand. | |
| Tilgang vannvarme | |
| Tilgang kjølevann | |
| Tilgang vann for befukter (hvis installert) | |
| Drenering: Befukter (hvis installert) | |
| Ansv.: | |

| Deltagelse ved igangkjøring: |
|---|
| Ventilasjonentreprenerør (anbefalt fremmøte) |
| Navn: |
| Tlf.: |
| Aggregatautomatikk (obligatorisk fremmøte) |
| Navn: |
| Tlf.: |
| Rørlegger (ønskelig i startfasen) |
| Navn: |
| Tlf.: |
| Elektro (ønskelig i startfasen) |
| Navn: |
| Tlf.: |

Retur: Fläkt Woods AS

post.no@flaktwoods.com

Fax.: 22 07 45 51

Dato:
Sign.: